



Comune di Fiorano Modenese
Provincia di Modena

ATTO DETERMINATIVO N. 90 DEL 01/03/2023

SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA

**OGGETTO: PNRR- M2-C4-INV2.2 – NEXT GENERATION UE –
CUP G87H20000110004 – INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA
PERCORRIBILITA' DELLA STRADA COMUNALE VIA NUOVA DEL GAZZOLO –
CIG 8992846B46**

-APPROVAZIONE 2 STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.

**- APPROVAZIONE COMPENSAZIONE PREZZI PER AUMENTO MATERIE PRIME
SUL 2 SAL PERIODO 01.08.2022 - 28.12.2022**

**-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTE FINANZIATA CON FONDI
PROPRI E PRESA ATTO DELLA RICHIESTA DEL SALDO AL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI

- – il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- – il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- – il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- – il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- – il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- – il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano

- Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
 - le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ss.mm.ii.;
 - l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
 - il DM 08/11/2021 "Contributi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021. Scorrimento graduatoria di cui al DM 23 febbraio 2021, come rettificato dal DM 25 agosto 2021" con il quale è stato assegnato al Comune di Fiorano, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del decreto del 25 agosto 2021, un contributo pari a euro 150.000,00 per l'opera di cui trattasi;

PRESO ATTO che:

- sulla della Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 (G.U. n. 3 del 5/01/2021) e l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 732 del 31 dicembre 2020 (G.U. n. 5 dell'8/01/2020) l'intervento per il ripristino della viabilità sul tratto di via nuova del Gazzolo è rientrato nei finanziamenti concessi dall'Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e la Protezione civile, per un importo di €. 80.000,00;
- sulla base dell'articolo 1, comma 139 e 141 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 relativa a contributi per interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per l'intervento in oggetto (codice CUP G87H20000110004) sono stati inoltre riconosciuti al Comune di Fiorano Modenese € 150.000,00
- tale finanziamento di € 150.000,00 è confluito in fondi PNRR- M2C4-INV 2.2 (decreto 08/11/2021), recepito in bilancio con la deliberazione di CC nr.54/2022;
- viene rispettato quanto previsto dalla circolare MEF del 14 ottobre 2021, n.21 e del 31 dicembre 2021, n. 33 relativo al divieto di doppio finanziamento,

RICHIAMATI ALTRESÌ i seguenti atti inerenti l'INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITA' DELLA STRADA COMUNALE VIA NUOVA DEL GAZZOLO:

- la delibera di Giunta Comunale n. 123 del 28.10.2021 mediante la quale, ai sensi della Legge Regionale 15 del 2013, art. 10 comma 1, lett. c, è stato approvato il progetto esecutivo, dando atto che l'avvenuta approvazione del progetto, costituisce variante al POC e comporta apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori, rimandano l'adozione della variante al competente organo consigliare;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 04.11.2021 avente ad oggetto: "Variante specifica 2021 al psc ed al rue - adozione ai sensi dell'art. 32 della l. r. 20/2000 e ss. mm. e i";
- l'atto determinativo n. 530 del 01/12/2021 con il quale si è provveduto ad affidare il servizio di consulenza professionale compresi sopralluoghi e redazione di relazione geologica, esecuzione di indagini geotecniche e sismiche alla dott.ssa Domitilla Santi per la somma di € 1.900,00 oltre contributi previdenziali al 2% e IVA al 22%, per complessivi € 2.364,36;
- l'atto determinativo n.583 del 17/12/2021, con il quale è stato affidato l'incarico di progettazione e direzione lavori all'ing. Rodolfo Biondi per la somma di €. 29.987,87 oltre ad INARCASSA ed IVA per complessivi €. 38.048,61;
- l'atto determinativo n. 571 del 13/12/2021 con il quale si è provveduto ad affidare i lavori alla ditta I.O.L.A COSTRUZIONI SRL con sede Legale in via Mediana, 495 41055 Montese (MO)- località Iola di Montese C.F./P.IVA 02255520369 per € 132.750,64 oltre ad € 6.150,00 per costi per la sicurezza, e quindi per €. 138.900,64 oltre IVA al 22% per complessivi €. 135.801,88;
- il contratto sottoscritto con la ditta appaltatrice di cui al rep. 1372 del 13.04.2022;
- l'atto determinativo n. 311 del 24/06/2022 con il quale si è provveduto ad affidare le prestazioni di assistenza al Rup per attività tecnico-operative altamente specialistiche nell'ambito dell'intervento in oggetto a favore della ditta AESS - Agenzia per l'Energia E lo Sviluppo Sostenibile per la somma di €. 800,00 oltre IVA per complessivi €. 976,00;
- l'atto determinativo n. 336 del 06/07/2022 con il quale si è provveduto ad affidare servizio di collaudo statico all' Ing. Stefano Colò c.f. CLO SFN 71B18G393I, per la somma di €. 1.500,00 oltre INARCASSA ed IVA per complessivi €. 1.903,20;
- l'atto determinativo n. 369 del 29/07/2022 con il quale si è provveduto ad approvare la modifica tecnica migliorativa proposta dal Direttore dei Lavori ing. Rodolfo Biondi in data 04.07.2022 prot. 15433, ai sensi dell'art. 8 commi 7 e 8 del D.M. 4/2018 e in rispetto dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 e s.m. e i;
- l'atto determinativo n. 465 del 28/09/2022 con il quale si è provveduto ad accertare la somma di €. 150.000,00 riconosciuta dal Ministero dell'Interno con decreto del 07/03/2022, ad adeguare le fonti di finanziamento alla suddetta somma, approvando nel contempo il 1 SAL redatto dal progettista e direttore dei lavori ing. Rodolfo Biondi;
- l'atto determinativo n. 547 del 14/11/2022 con il quale si è provveduto ad approvare il quadro economico approvato con l'atto determinativo n. 311 del 24.06.2022 ad approvare, la compensazione dovuta all'aumento delle materie prime per i lavori eseguiti e contabilizzati nel 1 SAL;
- l'atto determinativo n. 551 del 16/11/2022 con il quale si è provveduto ad affidare il servizio di frazionamento dell'area oggetto di esproprio, al geom. Orsini Valter - Piazza della Pace, 4 - 41023 Lama Mocogno - C.F. RSNVTR67C13G393G - P.IVA 02361000363, per l'importo di €. 1.500,00 oltre al contributo ed iva al 22% per complessivi €. i.c.1.903,20;

VISTA la contabilità redatta dal progettista e direttore dei lavori ing. Rodolfo Biondi, pervenuta in data 16.1.2023 prot. 1008, costituito dai seguenti allegati:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;

- Stato di avanzamento n. 2 lavori a tutto il 28.12.2022 dal quale si evince che l'importo lavori risulta essere pari ad €. 132.739,39 oneri della sicurezza pari ad € 0,00;

CONSIDERATO che si rende necessario approvare la contabilità suddetta, autorizzando il RUP all'emissione del relativo certificato di pagamento;

VISTO inoltre il DL 50/2022 del 17/05/2022, convertito in legge con la legge di conversione 91 del 15/07/2022 e segnatamente l'art. 26 il quale riporta "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" che così recita:

Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, e' adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3;

omissis

i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi come sopra aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle proprie risorse, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4";

il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento. A tali fini, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del decreto;

Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, e' emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento e' effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.

DATO ATTO CHE la delibera n. 1288 del 27.07.2022 pubblicata sul BURERT n. 235 del 30.07.2022 la Regione Emilia Romagna ha approvato l'aggiornamento infrannuale 2022 dell'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia - Romagna;

VISTO il decreto del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI n. 381 del 06.12.2022 che disciplina le Modalità di accesso al Fondo (per l'adeguamento dei prezzi) di cui all'articolo 1-septies, comma 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e successive modifiche ed integrazioni, in relazione agli interventi di cui all'articolo 26, comma 4, lettera b, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento ai SAL dei lavori eseguiti dal 1 agosto 2022 al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO CHE il Direttore dei lavori ing. Rodolfo Biondi in data 16.1.2023 prot. 1010 ha ricalcolato le opere contabilizzate nel 2 SAL con i prezzi aggiornati, come da prospetto di ricalcolo allegato al presente atto, determinando quindi la quota spettante della compensazione dei prezzi contabilizzati nel succitato 2 SAL, pari al 90% di €. 16.027,80 e quindi per **€. 14.425,02 oltre IVA**, per complessivi **€. 17.598,52** validato dal RUP in data 09.02.2023 prot.3201;

VERIFICATO CHE, come stabilito dall'art. 26 comma 1 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91, le risorse proprie dell'Ente disponibili per il pagamento compensazione suddetta ammontano ad per €. 3.952,42 oltre IVA corrispondente al 50% degli imprevisti come evidenziato nel quadro economico allegato alla presente e quindi per la differenza pari ad €. 10.472,60 oltre IVA, in data 23.01.2023 con prot. 1598, si è provveduto ad inoltrare apposita richiesta a valere sul Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche istituito Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, così come stabilito dall'art. 26 DL 50/2022 del 17/05/2022, convertito in legge con la legge di conversione 91 del 15/07/2022;

CONSIDERATO che si rende necessario approvare la compensazione dei prezzi sul 2 SAL ed impegnare la parte finanziata con le risorse proprie, dando atto che per la somma residua per cui si è già provveduto ad inoltrare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la succitata richiesta, all'impegno si provvederà con successivo atto ad ottenimento del finanziamento finanziando nel contempo la relativa IVA non prevista a copertura nel finanziamento stesso;

ACQUISITA la dichiarazione del R.U.P. ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii. agli atti con prot. n. 24659 del 28.10.2022;

CONSIDERATO inoltre che il Responsabile Unico del procedimento è l'ing. Manuela Giurgola, come da atto di nomina del 27.10.2021;

VISTI:

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;

lo statuto comunale;

il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTE:

- la deliberazione di CC nr. 107 del 21/12/2022 avente ad oggetto : "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025";

- la deliberazione di CC nr. 108 del 21/12/2022 avente ad oggetto : "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E BUDGET SOCIETA FIORANO GESTIONE PATRIMONIALI";
- la deliberazione di GC nr. 141 del 22/12/2022 avente ad oggetto "ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000 – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, 2023 2025 – APPROVAZIONE SEZIONE CONTABILE";
- la deliberazione di CC n.12 del 23/02/2023 ad oggetto: "art. 175 e art.187 c.3-sexies d.lgs. 18 agosto 2000 – Variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 “
- la deliberazione di GC n.12 del 23/02/2023 ad oggetto:” Variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 a seguito della variazione di bilancio del 23 febbraio 2023”

VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n. 6 del 11/03/2022, relativo alla nomina del Dirigente del settore III "Pianificazione e Gestione del Territorio";

DATO ATTO della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto a norma dell'art. 147 bis del D.lgs 267/2000;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- 1) DI CONSIDERARE quanto precede quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L.241/1990 e ss.mm.ii.;
- 2) DI APPROVARE il 2 S.A.L. redatto dalla direzione lavori ing. Rodolfo Biondi, e che si allega alla presente, costituito dai seguenti allegati:
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario del registro di contabilità;
 - Stato di avanzamento n. 2 lavori a tutto il 28.12.2022 dal quale si evince che l'importo lavori risulta essere pari ad €. 132.739,39 oneri della sicurezza pari ad € 0,0, autorizzando il RUP all'emissione del relativo certificato di pagamento;
- 3) DI DARE ATTO che gli impegni stanziati per i lavori di RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITA' DELLA STRADA COMUNALE VIA NUOVA DEL GAZZOLO a favore della ditta I.O.L.A COSTRUZIONI SRL con sede Legale in via Mediana, 495 41055 Montese (MO)- località Iola di Montese C.F./P.IVA 02255520369, a copertura del suddetto 2 SAL pari ad €. 132.739,39, che al netto del sal corrisposto e delle ritenute ammonta, ad €. 81.023,25 oltre iva al 22% pari ad €. 17.825,11 per complessivi €. 98.848,36 è prevista nel seguente modo:
 - per €. 17.716,02 utilizzando l'impegno 6159/2021;
 - per €. 34.458,78 utilizzando l'impegno 2226/2022;
 - per €. 35.000,00 utilizzando l'impegno 2216/2022;
 - per €. 11.673,56 utilizzando parte dell'impegno 2214/2022;
- 4) DI APPROVARE, la compensazione dovuta all'aumento delle materie prime per i lavori eseguiti e contabilizzati nel 2 SAL, per il cantiere RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITA' DELLA STRADA COMUNALE VIA NUOVA DEL GAZZOLO a favore della ditta I.O.L.A COSTRUZIONI SRL con sede Legale in via Mediana, 495 41055 Montese (MO)- località Iola di Montese C.F./P.IVA 02255520369, come da calcoli eseguiti, ai sensi del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91, dalla direzione lavori affidata all'ing. Rodolfo Biondi, presentati in data 16.1.2023 prot. 1010 ed allegati al presente

atto, **spettante per la quota pari al 90% dell'importo di €.** 16.027,80 e quindi per **€. 14.425,02 oltre IVA**, per complessivi **€. 17.598,52**, validato dal RUP in data 09.02.2023 prot. 3201 autorizzando nel contempo lo stesso R.U.P. all'emissione del relativo certificato di pagamento straordinario;

- 5) PRESO ATTO CHE le risorse proprie dell'Ente disponibili per il pagamento della compensazione suddetta, ammontano ad **€. 3.952,42** oltre ad €. 869.53 per **complessivi €. 4.821,95** corrispondente al 50% degli imprevisti come evidenziato nel quadro economico di cui al successivo punto 8 del presente atto;

- 6) DI IMPEGNARE a favore della ditta I.O.L.A COSTRUZIONI SRL con sede Legale in via Mediana, 495 41055 Montese (MO)- località Iola di Montese C.F./P.IVA 02255520369 , nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma di €. 3.952,42 oltre ad €. 869.53 per **complessivi €. 4.821,95** utilizzando, ai sensi dall'art. 26 comma 1 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91, le risorse accantonate e disponibili a titolo di imprevisti nel quadro economico, nel seguente modo:
 - per €. 4.428,01 alla voce di bilancio 10052.02.100521935 utilizzando la prenotazione 2211/2022;
 - per €. 393,94 alla voce di bilancio 10052.02.100521040 utilizzando parte della prenotazione 4121/2020 conservandone la parte residua;

- 7) DI DARE ATTO che per la somma residua pari ad **€. 10.472,60 oltre iva**, in data 23.01.2023 con prot. 1598, si è provveduto ad inoltrare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la richiesta di finanziamento per la sola parte ammissibile relativa all'imponibile, a valere sul fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche istituito dal Ministero stesso, così come stabilito dall'art, 26 del DL 50/2022 del 17/05/2022, convertito in legge con la legge di conversione 91 del 15/07/2022 e che provvederà con successivo atto, a formalizzare appositi accertamento ed impegno di spesa ad ottenimento della somma da parte del suddetto Ministero, provvedendo nel contempo, a finanziare la somma relativa all'IVA pari ad €. 2.303,97;

- 8) DI APPROVARE il Quadro Economico di spesa rideterminato nelle seguenti risultanze :

D e s c r i z i o n e							I m p o r t i	
A	LAVORI							
1	Importo lavori a corpo						€	0,00
2	Importo lavori a misura						€	137.238,33
3	Importo lavori in economia						€	0,00
								137.238,33
	A dedurre ribasso offerto							3,27%
								4.487,69
								132.750,64
B	ONERI PER LA SICUREZZA							
1	Importo oneri per la sicurezza a misura						€	6.150,00
2	Importo oneri per la sicurezza a corpo						€	0,00
								S O M M A N O €
								6.150,00
								T O T A L E (A + B) €
								138.900,64
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE							
								I.V.A.
1	Lavori in economia, previsti in prog., esclusi dall'appalto						22%	0,00
2	Rilievi, accertamenti e indagini						22%	0,00
3	Accertamenti di laboratorio, etc						22%	0,00
4	Imprevisti e arrotondamenti						22%	869,53
	Compensazione prezzi 1 SAL						22%	2.306,58
	Compensazione prezzi 2 SAL quota a carico Ente						22%	869,53
5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi							0,00
6	Accantonamento di cui all'art. 133 comma 3 e 4 L. 163/06						22%	0,00
7	Spese tecniche per:							
7.a	fondo incentivante 2,00%						€	2.867,77
7.b	progettazione e coordinam. sicurezza in fase di progettazione						€	17.111,50
7.c	Direzione lavori e coordinam. sicurezza in fase di esecuzione						€	12.876,37
7.d	frazionamento e/o accatastamento						€	4.554,96
7.e	Relazione geologica e indagini geotecniche e sismiche						€	1.900,00
	<i>Sommano per spese tecniche (da 7b a 7f)</i>						€	36.442,83
								Sommano spese tecniche (da 7.a a 7.f) €
								39.310,60
8	spese per attività di supporto al RUP						€	800,00
9	spese per commissioni giudicatrici						€	0,00
10	spese per pubblicità e Autorità Vigilanza						€	30,00
11.a	collaudo tecnico-amministrativo						€	0,00
11.b	collaudo statico						€	1.500,00
11.c	spese notarili acquisizione area							4.000,00
	<i>Sommano per spese tecniche (da 11.a a 11.c)</i>						€	6.300,00
								Sommano spese tecniche (da 8 a 11.c) €
								6.330,00
12.a	C.N.P.A.I.A. 4%						€	1.419,51
12.b	CASSA GEOMETR. 5%							227,75
12.c	E.P.A.P. 2%							38,00
12.d	I.V.A. su spese tecniche: 22%						€	9.774,18
	<i>Sommano I.V.A., imposte e contributi su spese tecniche</i>						€	11.459,44
12.e	I.V.A. su lavori 22%						€	29.205,14
12.f	I.V.A. su oneri finalizzati alla sicurezza: 22%						€	1.353,00
12.g	I.V.A. su somme a disposizione (da C.1 a C.6)						€	4.045,64
	Sommano spese per I.V.A. ed altre imposte (da 12.a a 12.e)						€	46.063,22
								S O M M A N O €
								111.099,37
	T O T A L E G E N E R A L E (A+B+C)						€	250.000,00
	quota compensazione prezzi richiesta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti						€	10.472,60
	IVA su compensazione prezzi richiesta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti						€	2.303,97

9) DI IMPEGNARE la somma di € 2.867,77 ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/2016 alla voce di bilancio 04012.02.040120240 utilizzando la prenotazione n. 2409/2222, assunta interamente a tale titolo;

10) DI DARE ATTO che il corrispettivo del quadro economico, ammontante ad 250.000,00, trova copertura alle seguenti voci per i seguenti importi:

10052.02.100521935 per €. 150.000,00;

10052.02.100521040 per €. 18.062,00

10052.02.100521020 per €. 1.938,00

10052.02.100521031 per €. 80.000,00;

11) DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

12) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Manuela Giurgola, come da atto di nomina del 27.10.2021;

13) DI PUBBLICARE, in rispetto del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, nella home page del profilo del committente alla sezione "Amministrazione trasparente" i dati richiesti.

- di impegnare la spesa / accertare l'entrata risultanti dal presente atto come da tabella allegata:

E/U	FPV	Importo (€)	Voce di bilancio	Anno	Impegno	Descrizione Fornitore/Cliente	C.I.G.
U	N	4.428,01	10052.02.100521935	2023	2999	I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL	8992846B46
U	S	393,94	10052.02.100521040	2023	3000	I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL	8992846B46
U	S	2.867,77	10052.02.100521040	2023	3001	DIPENDENTI COMUNALI	

IL DIRIGENTE
Cristina Scaravonati / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente



COMUNE DI FIORANO MODENESE
Provincia di Modena

Allegato alla Determinazione N° 90 del 01/03/2023

**Oggetto: PNRR- M2-C4-INV2.2 – NEXT GENERATION UE –
CUP G87H20000110004 – INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITA'
DELLA STRADA COMUNALE VIA NUOVA DEL GAZZOLO – CIG 8992846B46
-APPROVAZIONE 2 STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.
- APPROVAZIONE COMPENSAZIONE PREZZI PER AUMENTO MATERIE PRIME SUL 2
SAL PERIODO 01.08.2022 - 28.12.2022
-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTE FINANZIATA CON FONDI PROPRI E
PRESA ATTO DELLA RICHIESTA DEL SALDO AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

Attestazione di copertura finanziaria dell'atto determinativo.

Il sottoscritto responsabile dell'Area Gestione Risorse Finanziarie dichiara la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000 oltre che dell'art.5 del regolamento di contabilità.

Fiorano Modenese, 01/03/2023

Il Dirigente
Sabrina Brusiani / INFOCERT SPA