



Comune di Fiorano Modenese
Provincia di Modena

ATTO DETERMINATIVO N. 320 DEL 19/07/2023

SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA

**OGGETTO: PNRR- M2-C4-INV2.2 – NEXT GENERATION UE –
CUP G87H20000110004 – INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA
PERCORRIBILITA' DELLA STRADA COMUNALE VIA NUOVA DEL GAZZOLO –
CIG 8992846B46 – INTERVENTO FINANZIATO DAL PNRR.
-PRESA ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI –
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- il DM 08/11/2021 "Contributi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021. Scorrimento graduatoria di cui al DM 23 febbraio 2021, come rettificato dal DM 25 agosto 2021" con il quale è stato assegnato al Comune di Fiorano, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del decreto del 25 agosto 2021, un contributo pari a euro 150.000,00 per l'opera di cui trattasi;

PRESO ATTO che:

- che sulla della Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 (G.U. n. 3 del 5/01/2021) e l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 732 del 31 dicembre 2020 (G.U. n. 5 dell'8/01/2020) l'intervento per il ripristino della viabilità sul tratto di via nuova del Gazzolo è rientrato nei finanziamenti concessi dall'Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e la Protezione civile, per un importo di €. 80.000,00;
- sulla base dell'articolo 1, comma 139 e 141 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 relativa a contributi per interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per l'intervento in oggetto (codice CUP G87H20000110004) sono stati inoltre riconosciuti al Comune di Fiorano Modenese € 150.000,00
- tale finanziamento di € 150.000,00 è confluito in fondi PNRR- M2C4-INV 2.2 (decreto 08/11/2021), recepito in bilancio con la deliberazione di CC nr.54/2022;
- viene rispettato quanto previsto dalla circolare MEF del 14 ottobre 2021, n.21 e del 31 dicembre 2021, n. 33 relativo al divieto di doppio finanziamento,

RICHIAMATI ALTRESÌ i seguenti atti inerenti l'INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITA' DELLA STRADA COMUNALE VIA NUOVA DEL GAZZOLO:

- la delibera di Giunta Comunale n. 123 del 28.10.2021 mediante la quale, ai sensi della Legge Regionale 15 del 2013, art. 10 comma 1, lett. c, è stato approvato il progetto esecutivo, dando atto che l'avvenuta approvazione del progetto, costituisce variante al POC e comporta apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori, rimandano l'adozione della variante al competente organo consigliare;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 04.11.2021 avente ad oggetto: "Variante specifica 2021 al psc ed al rue - adozione ai sensi dell'art. 32 della l. r. 20/2000 e ss. mm. e i";
- l'atto determinativo n. 530 del 01/12/2021 con il quale si è provveduto ad affidare il servizio di consulenza professionale compresi sopralluoghi e redazione di relazione geologica, esecuzione di indagini geotecniche e sismiche alla

- dott.ssa Domitilla Santi per la somma di € 1.900,00 oltre contributi previdenziali al 2% e IVA al 22%, per complessivi € 2.364,36;
- l'atto determinativo n. 583 del 17/12/2021, con il quale è stato affidato l'incarico di progettazione e direzione lavori all'ing. Rodolfo Biondi per la somma di €. 29.987,87 oltre ad INARCASSA ed IVA per complessivi €. 38.048,61;
 - l'atto determinativo n. 571 del 13/12/2021 con il quale si è provveduto ad affidare i lavori alla ditta I.O.L.A COSTRUZIONI SRL con sede Legale in via Mediana, 495 41055 Montese (MO)- località Iola di Montese C.F./P.IVA 02255520369 per € 132.750,64 oltre ad € 6.150,00 per costi per la sicurezza, e quindi per €. 138.900,64 oltre IVA al 22% per complessivi €. 169.458,78;
 - il contratto sottoscritto con la ditta appaltatrice di cui al rep. 1372 del 13.04.2022;
 - l'atto determinativo n. 311 del 24/06/2022 con il quale si è provveduto ad affidare le prestazioni di assistenza al Rup per attività tecnico-operative altamente specialistiche nell'ambito dell'intervento in oggetto a favore della ditta AESS - Agenzia per l'Energia E lo Sviluppo Sostenibile per la somma di €. 800,00 oltre IVA per complessivi €. 976,00;
 - l'atto determinativo n. 336 del 06/07/2022 con il quale si è provveduto ad affidare servizio di collaudo statico all' Ing. Stefano Colò c.f. CLO SFN 71B18G393I, per la somma di €. 1.500,00 oltre INARCASSA ed IVA per complessivi €. 1.903,20;
 - l'atto determinativo n. 369 del 29/07/2022 con il quale si è provveduto ad approvare la modifica tecnica migliorativa proposta dal Direttore dei Lavori ing. Rodolfo Biondi in data 04.07.2022 prot. 15433, ai sensi dell'art. 8 commi 7 e 8 del D.M. 4/2018 e in rispetto dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 e s.m. e i;
 - l'atto determinativo n. 465 del 28/09/2022 con il quale si è provveduto ad accertare la somma di €. 150.000,00 riconosciuta dal Ministero dell'Interno con decreto del 07/03/2022, ad adeguare le fonti di finanziamento alla suddetta somma, approvando nel contempo il 1 SAL redatto dal progettista e direttore dei lavori ing. Rodolfo Biondi;
 - l'atto determinativo n. 547 del 14/11/2022 con il quale si è provveduto ad approvare il quadro economico approvato con l'atto determinativo n. 311 del 24.06.2022 ad approvare, la compensazione dovuta all'aumento delle materie prime per i lavori eseguiti e contabilizzati nel 1 SAL;
 - l'atto determinativo n. 551 del 16/11/2022 con il quale si è provveduto ad affidare il servizio di frazionamento dell'area oggetto di esproprio, al geom. Orsini Valter - Piazza della Pace, 4 - 41023 Lama Mocogno - C.F. RSNVTR67C13G393G - P.IVA 02361000363, per l'importo di €. 1.500,00 oltre al contributo ed iva al 22% per complessivi €. i.c.1.903,20;
 - l'atto determinativo n. 90 del 01/03/2023 con il quale si sono approvati il 2 S.A.L. redatto dalla direzione lavori ing. Rodolfo Biondi, la compensazione dovuta all'aumento delle materie prime per i lavori eseguiti e contabilizzati nel 2 SAL e, infine, il Quadro Economico di spesa rideterminato;

VISTA la contabilità redatta dal progettista e direttore dei lavori ing. Rodolfo Biondi, relativa a

- a) Stato avanzamento lavori n. 1 - costituito dai seguenti allegati pervenuta in data 16.1.2023 prot. 1008,:
 - 1a- Libretto delle misure;
 - 1b - computo acciaie e centine;
 - 2 - Stato avanzamento lavori n. 1;
 - 3 - certificato di pagamento;
 - 4-registro contabilità;

dal quale si evince che l'importo lavori risulta essere pari ad €. 49'037,21 oltre ad €. 2'271,77 per oneri della sicurezza per complessivi €. 51'308,98 e

l'importo al netto delle ritenute indicate nel 1 certificato di pagamento, risulta di €. 51'052,44 oltre IVA al 22%;

- b) Stato avanzamento lavori n. 1 bis ai sensi del DECRETO 17/05/2022 Art.26 (Decreto Aiuti), pervenuto in data 06/09/2022 0020180/2022, dal quale si evince che la compensazione prezzi spettante per la quota del 90% è pari a € 11.649,40 e cioè € 10.484,46 oltre Iva;
- c) Stato avanzamento lavori n. 2 pervenuto in data 16.1.2023 prot. 1008, costituito dai seguenti allegati costituito dai seguenti allegati:
- Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario del registro di contabilità;
 - Stato di avanzamento n. 2 lavori a tutto il 28.12.2022
- dal quale si evince che l'importo lavori risulta essere pari ad €. 132.739,39 oneri della sicurezza pari ad € 0,00;
l'importo al netto delle ritenute indicate nel 2 certificato di pagamento e al netto del 2 SAL corrisposto, prot. Comune di Fiorano n. 5111/2023 del 06/03/2023, risulta di €. 81.023,25 oltre IVA al 22%;
- d) Stato avanzamento lavori n. 2bis pervenuto in data 16.1.2023 prot. 1010, dal quale si evince che la compensazione prezzi contabilizzati nel succitato 2 SAL spettante per la quota del 90% è pari a 16.027,80 e quindi per €. 14.425,02 oltre IVA, per complessivi €. 17.598,52 validato dal RUP in data 09.02.2023 prot.3201, con la precisazione che l'importo pagato con fondi propri dell'ente come da certificato di pagamento n. 0005165/2023 del 07/03/2023 è pari a € 3.952,42, mentre, per il restante importo pari a € 10.472,60, è stata presentata istanza al Fondo ministeriale;

CONSIDERATO

CHE i lavori sono stati consegnati il 06/06/2022 come da verbale in data 06/06/2022. e dovevano concludersi entro 90 giorni naturali e consecutivi e quindi entro il 03/09/2022;

CHE i lavori sono stati sospesi dal 25/08/2022 al 18/12/2022 per giorni 116 come da verbale di sospensione in data 25/08/2022 e verbale di ripresa in data 19/12/2021 e che quindi la nuova scadenza del tempo utile era il 28/12/2022, giorni consecutivi concessi per eseguire i lavori n°206;

CHE i lavori sono stati ultimati il giorno 28/12/2022 come da verbale in data 28/12/2022. e quindi entro il termine utile, come da accertamento fine lavori redatto dalla DL e sottoscritto dalle parti;

CHE il Direttore dei Lavori in data 29/03/2023 ha emesso lo stato finale, la relazione accompagnatoria allo stesso ed il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) dei lavori in oggetto, assunti agli atti in data 29/03/2023 con prot.0007003/2023 con il quale si certifica

- che i lavori sono stati eseguiti nel rispetto dei tempi contrattuali,
- che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti;
- che l'ammontare dello stato finale corrisponde ad €. 138.889,39 di cui € 6.150,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso da cui dedotti i due acconti corrisposti pari ad €. 132.075,69 resta il credito di €. 6.813,70 oltre IVA;
- che l'economia realizzata è pari a 11,25;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il Collaudo è sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione;

L'impresa risulta regolare dal punto di vista della regolarità contributiva come da

DURC nr. protocollo INPS_36372841 con scadenza il 10/10/2023;

L'impresa appaltatrice ha costituito garanzia definitiva Mediante polizza fidejussoria n. N00895/112463507 rilasciata da Groupama Assicurazioni agenzia di Airola in data 17.03.2022;

DI DARE ATTO che le somme previste nel quadro economico, per le spese ancora da sostenere per la conclusione del procedimento (spese notarili per acquisizione aree), sono allocate alla voce di bilancio 100521040 (prenotazione n. 4121/2020);

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2 e 183;

CONSIDERATO che si rende necessario

- prendere atto della contabilità emessa a tutt'oggi;
- prendere atto del C.R.E. presentato;
- liquidare il saldo a favore dell'impresa esecutrice;

VISTI:

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;

lo statuto comunale;

il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTE:

- la deliberazione di CC nr. 107 del 21/12/2022 avente ad oggetto : "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025";

- la deliberazione di CC nr. 108 del 21/12/2022 avente ad oggetto : "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E BUDGET SOCIETA FIORANO GESTIONE PATRIMONIALI";

- la Deliberazione di GC nr. 141 del 22/12/2022 avente ad oggetto "ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000 – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, 2023 2025 – APPROVAZIONE SEZIONE CONTABILE";

- la Deliberazione di CC n. 12 del 23/02/2023 avente ad oggetto: "ART. 175 E ART.187 C.3-SEXIES D.LGS. 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025";

- la Deliberazione di GC nr. 15 del 23/02/2023 avente ad oggetto: "VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025)A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO DEL 23 FEBBRAIO 2023"

- la Deliberazione di CC n. 23 avente ad oggetto: "D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, ART. 227 - APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2022"

- la Deliberazione di CC n. 27 del 27/04/2023 avente ad oggetto: ART. 175 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 CON CONTESTUALE RATIFICA DELLA VARIAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 25 DEL 31/03/2023

- la deliberazione Di GC n. 35 del 04/05/2023 avente ad oggetto: "VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025 A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO DEL 27 APRILE 2023 "

ACQUISITE le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 da parte dei soggetti coinvolti nel presente

procedimento assunte agli atti con prot. nn. 24659 del 28.10.2022 e 11704/2023 del 24/05/2023;

CONSIDERATO CHE il provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n. 6 del 11/03/2022, relativo alla nomina del Dirigente del settore III "Pianificazione e Gestione del Territorio";

DATO ATTO della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto a norma dell'art. 147 bis del D.lgs 267/2000;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

DI CONSIDERARE quanto precede quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L.241/1990 e ss.mm;

DI ACCERTARE la somma di **€ 13.646,10** sul **titolo 04 tipologia 0200 categoria 01 capitolo 042113514**: "CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO - (PNRR) Frana via Nuova del Gazzolo - CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO - Adeguamento prezzi - Comma 139/2021 - DM 08/11/21 - M2.C4"

DI IMPEGNARE la complessiva somma di **€ 12.776,57** in favore di

I.O.L.A COSTRUZIONI SRL	con sede Legale in via Mediana, 495 41055 Montese (MO)- località Iola di Montese	C.F./P.IVA 02255520369
-------------------------	--	------------------------

come segue:

€ 10.472,60 sul capitolo 10052.02.100522435 VIABILITA' - (PNRR) - CUP G87H20000110004 - Frana via Nuova del Gazzolo - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO - Adeguamento prezzi - Comma 139/2021 - DM 08/11/21 - M2.C4 - CONTRIBUTI DALLO STATO

€ 2.303,97 sul capitolo 10052.02.100521040 VIABILITA' - CUP G87H20000110004 - Frana via Nuova del Gazzolo - AVANZO utilizzando la prenotazione n. 4121/2020 e conservando la somma residua;

DI PRENDERE ATTO, ai sensi dell'art.102 commi 2 e 3 del D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii., del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITA' DELLA STRADA COMUNALE VIA NUOVA DEL GAZZOLO CUP G87H20000110004", e della contabilità finale, redatti dal direttore dei lavori ing. Rodolfo Biondi, presentati in data con prot. 0007003/2023 del 29/03/2023, sottoscritto dal RUP nominato, che certifica che l'ammontare dello stato finale corrisponde ad €. 138.889,39 di cui **€ 6.150,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso da cui dedotti i due acconti corrisposti pari ad €. 132.075,69 resta il credito di €. 6.813,70 oltre IVA;

DI DARE ATTO che il Collaudo è sostituito dal succitato Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, che ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;

DI LIQUIDARE la somma di €. **6.813,70**, a titolo di rata finale, oltre IVA 22% per complessivi **€ 8.312,71** in favore della

I.O.L.A COSTRUZIONI SRL	con sede Legale in via	C.F./P.IVA 02255520369
-------------------------	------------------------	------------------------

	Mediana, 495 41055 Montese (MO)- località Iola di Montese	
--	---	--

a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori in oggetto, utilizzando per

PREN/IMPEGNO SPESA	DI	Voce di bilancio	Importo
2214/2022 impegno IMP.6178/2021)	(da	10052.02.100521935 - VIABILITA' - (PNRR) - CUP G87H20000110004 - FRANA VIA NUOVA DEL GAZZOLO - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO COMMA 139/2021 - DM 08/11/21 - M2.C4 - CONTRIBUTI DALLO STATO	€ 8.312,71

DI DARE ATTO che in rispetto a quanto previsto dall'art. 103 comma 6 del D.lgs 50/2015 e ss.mm.e ii. Codice dei Contratti pubblici, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della suddetta rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo;

DI APPROVARE il Quadro Economico di spesa nelle seguenti risultanze, validato dal RUP nominato, dando atto che rispetto all'importo di progetto è stata realizzata un'economia sui lavori pari ad **€. 13,72 come segue:**

QUADRO ECONOMICO CRE.									
Descrizione									Importi
A	LAVORI								
1	Importo lavori a misura	corpo							€ 0,00
2	Importo lavori a corpo	misura							€ 137.238,33
3	Importo lavori in economia								€ 0,00
									137.238,33
	A dedurre ribasso offerto				3,27%				4.487,69
									132.750,64
	A dedurre Economia realizzata come da CRE								11,25
	Totale lavori come da CRE								132.739,39
B	ONERI PER LA SICUREZZA								
1	Importo oneri per la sicurezza a misura								€ 6.150,00
2	Importo oneri per la sicurezza a corpo								€ 0,00
									SOMMANO € 6.150,00
									TOTALE (A+B) 138.889,39
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE								
1	Lavori in economia, previsti in prog., esclusi dall'appalto				22%	0,00			€ 0,00
2	Rilievi, accertamenti e indagini				22%	0,00			€ 0,00
3	Accertamenti di laboratorio, etc				22%	0,00			€ 0,00
4	Imprevisti e arrotondamenti				22%	872,01			€ 3.963,66
4a	Compensazione prezzi 1 SAL				22%	2.306,58			10.484,46
4b	Compensazione prezzi 2 SAL quota a carico Ente				22%	869,53			3.952,42
4c	Quota compensazione prezzi richiesta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti				22%	2.303,97			10.472,60
5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi					0,00			€ 1.006,25
6	Accantonamento di cui all'art. 133 comma 3 e 4 L. 163/06				22%	0,00			€ 0,00
7	Spese tecniche per:								
7.a	fondo incentivante	2,00%				€ 2.867,77			
7.b	progettazione e coordinam. sicurezza in fase di progettazione					€ 17.111,50			
7.c	Direzione lavori e coordinam. sicurezza in fase di esecuzione					€ 12.876,37			
7.d	frazionamento e/o accatastamento					€ 4.554,96			
7.e	Relazione geologica e indagini geotecniche e sismiche					€ 1.900,00			
									Sommano per spese tecniche (da 7b a 7f) € 36.442,83
									Sommano spese tecniche (da 7.a a 7.f) € 39.310,60
8	spese per attività di supporto al RUP					€ 800,00			
9	spese per commissioni giudicatrici					€ 0,00			
10	spese per pubblicità e Autorità Vigilanza					€ 30,00			
11.a	collaudo tecnico-amministrativo					€ 0,00			
11.b	collaudo statico					€ 1.500,00			
11.c	spese notarili acquisizione area					€ 4.000,00			
									Sommano per spese tecniche (da 11.a a 11.c) € 6.300,00
									Sommano spese tecniche (da 8 a 11.c) € 6.330,00
12.a	Casse previdenza varie	4%				€ 1.419,51			
12.b	CASSA GEOMETRI	5%				€ 227,75			
12.c	E.P.A.P.	2%				€ 38,00			
12.d	I.V.A. su spese tecniche:	22%				€ 9.774,18			
									Sommano I.V.A., imposte e contributi su spese tecniche € 11.459,44
12.e	I.V.A. su lavori da CRE:	22%				€ 29.202,67			
12.f	I.V.A. su oneri finalizzati alla sicurezza:		22%			€ 1.353,00			
12.g	I.V.A. su somme a disposizione (da C.1 a C.6)		22%			€ 6.352,09			
									Sommano spese per I.V.A. ed altre imposte (da 12.a a 12.e) € 48.367,20
									SOMMANO € 123.887,19
									TOTALE GENERALE (A+B+C) € 262.776,57

DI DARE ATTO CHE la copertura finanziaria costituente il corrispettivo del quadro economico finale di cui sopra pari ad **€ 262.776,57** (ivi comprese le quote per compensazione prezzi del ministero oltre iva) risulta finanziata come segue:

- per **€ 150.000,00** con fondi PNRR accertati in entrata su CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO - (PNRR) Frana via Nuova del Gazzolo - CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO Comma 139/2021 - DM 08/11/21 - M2.C4 p impegnati come segue:

100521935	2410/2022	imp	07/11/2022	Determinazione 547/22 del 14/11/22	I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL	12.791,04
	2220/2022	imp	27/09/2022	Determinazione 465/22	SANTI DOMITILLA	426,36
	3000/2023	imp	23/06/2022	Determinazione 311/22 del 24/06/22	AESS-AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE	976,00
	2214/2022	imp	27/09/2022	Determinazione 465/22	I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL	20.000,00
	2217/2022	imp	27/09/2022	Determinazione 465/22	I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL	35.000,00
	2223/2022	imp	27/09/2022	Determinazione 465/22		38.048,61
	2226/2022	imp	27/09/2022	Determinazione 465/22	I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL	34.458,78
	2229/2022	imp	27/09/2022	Determinazione 465/22 del 28/09/22	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION E A.N.A.C.	30,00
	2433/2022	imp	15/11/2022	Determinazione 551/22 del 16/11/22	ORSINI VALTER	1.938,00
	2999/2023	imp	27/09/2022	Determinazione n. 90 del 01/03/2023	I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL	4.428,01
						150.000,00

- per **€ 80.000,00** con CONTRIBUTI DALLO STATO accertati in entrata su 40200.01.042113104 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO - Frana via Nuova del Gazzolo impegnati come segue: come segue:

10052.02.100521031	6159/2021	IMP	09/12/2021	Determinazione 571/21 del 01/03/2022	I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL	80.000,00	80.000,00
						80.000,00	80.000,00

- per **€ 18.062,00** con fondi propri come segue:

100521040	4121/2020	pren	31/12/2020			7.593,42	0,00
					Indennità di esproprio	1.006,00	
					Impegno assunto con presente atto	2.303,97	
	2432/2022	imp	15/11/2022	Determinazione 551/22 del 16/11/22	ORSINI VALTER	3.896,90	0,00
	3000/2023	imp	22/02/2023	Determinazione 90/23 del 01/03/23	I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL	393,94	393,94
	3001/2023	imp	22/02/2023	Determinazione 90/23 del 01/03/23	DIPENDENTI COMUNALI	2.867,77	0,00
						18.062,00	393,94

- per **€ 1.938,00** con fondi propri impegnati come segue sul capitolo:

10052.02.100521020	3934/2021	imp	26/11/2020	Determine 530/20 del 01/03/2021	SANTI DOMITILLA	1.938,00	1.938,00
						1.938,00	1.938,00

- per **€ 12.776,57** impegnati nel presente atto sul capitolo:

10052.02.100522435 VIABILITA' - (PNRR) - CUP G87H20000110004 - Frana via Nuova del Gazzolo - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO - Adeguamento prezzi - Comma 139/2021 - DM 08/11/21 - M2.C4 - CONTRIBUTI DALLO STATO

- di impegnare la spesa / accertare l'entrata risultanti dal presente atto come da tabella allegata:

E/U	FPV	Importo (€)	Voce di bilancio	Anno	Impegno	Descrizione Fornitore/Cliente	C.I.G.
E	N	13.646,10	40200.01.042113514	2023	197	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ.MODENA	
U	N	10.472,60	10052.02.100522435	2023	4364	I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL	

U	S	2.303,97	10052.02.100521040	2023	4365	I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL	
---	---	----------	--------------------	------	------	--------------------------------	--

IL DIRIGENTE
Cristina Scaravonati / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente



Allegato alla Determinazione N° 320 del 19/07/2023

**Oggetto: PNRR- M2-C4-INV2.2 – NEXT GENERATION UE –
CUP G87H20000110004 – INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITA'
DELLA STRADA COMUNALE VIA NUOVA DEL GAZZOLO – CIG 8992846B46 –
INTERVENTO FINANZIATO DAL PNRR.
-PRESA ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI –
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI**

Attestazione di copertura finanziaria dell'atto determinativo.

Il sottoscritto responsabile dell'Area Gestione Risorse Finanziarie dichiara la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000 oltre che dell'art.5 del regolamento di contabilità.

Fiorano Modenese, 20/07/2023

Il Dirigente
Sabrina Brusiani / INFOCERT SPA



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Comune di Fiorano Modenese
Provincia di Modena

**PNRR- M2-C4-INV2.2 – NEXT GENERATION UE – CUP G87H20000110004 –
INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITA' DELLA STRADA
COMUNALE VIA NUOVA DEL GAZZOLO – CIG 8992846B46 – INTERVENTO
FINANZIATO DAL PNRR.**

QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO C.R.E.

D e s c r i z i o n e		I m p o r t i	
A	LAVORI		
1	Importo lavori a misura corpo		€ 0,00
2	Importo lavori a corpo misura		€ 137.238,33
3	Importo lavori in economia		€ 0,00
			137.238,33
	A dedurre ribasso offerto	3,27%	4.487,69
			132.750,64
	A dedurre Economia realizzata come da CRE		11,25
	Totale lavori come da CRE		132.739,39
B	ONERI PER LA SICUREZZA		
1	Importo oneri per la sicurezza a misura		€ 6.150,00
2	Importo oneri per la sicurezza a corpo		€ 0,00
			SOMMA NO € 6.150,00
			TOTALE (A+B) 138.889,39
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
		I.V.A.	
1	Lavori in economia, previsti in prog., esclusi dall'appalto	22%	0,00 € 0,00
2	Rilievi, accertamenti e indagini	22%	0,00 € 0,00
3	Accertamenti di laboratorio, etc	22%	0,00 € 0,00
4	Imprevisti e arrotondamenti	22%	872,01 € 3.963,66
4a	Compensazione prezzi 1 SAL	22%	2.306,58 € 10.484,46
4b	Compensazione prezzi 2 SAL quota a carico Ente	22%	869,53 € 3.952,42
4c	Quota compensazione prezzi richiesta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	22%	2.303,97 € 10.472,60
5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		0,00 € 1.006,25
6	Accantonamento di cui all'art. 133 comma 3 e 4 L. 163/06	22%	0,00 € 0,00
7	Spese tecniche per:		
7.a	fondo incentivante 2,00%		€ 2.867,77
7.b	progettazione e coordinam. sicurezza in fase di progettazione		€ 17.111,50
7.c	Direzione lavori e coordinam. sicurezza in fase di esecuzione		€ 12.876,37
7.d	frazionamento e/o accatastamento		€ 4.554,96
7.e	Relazione geologica e indagini geotecniche e sismiche		€ 1.900,00
	<i>Sommano per spese tecniche (da 7b a 7f)</i>		€ 36.442,83
	Sommano spese tecniche (da 7.a a 7.f)		€ 39.310,60
8	spese per attività di supporto al RUP		€ 800,00
9	spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
10	spese per pubblicità e Autorità Vigilanza		€ 30,00
11.a	collaudo tecnico-amministrativo		€ 0,00
11.b	collaudo statico		€ 1.500,00
11.c	spese notarili acquisizione area		€ 4.000,00
	<i>Sommano per spese tecniche (da 11.a a 11.c)</i>		€ 6.300,00
	Sommano spese tecniche (da 8 a 11.c)		€ 6.330,00
12.a	Casse previdenza varie 4%		€ 1.419,51
12.b	CASSA GEOMETRI 5%		€ 227,75
12.c	E.P.A.P. 2%		€ 38,00
12.d	I.V.A. su spese tecniche: 22%		€ 9.774,18
	<i>Sommano I.V.A., imposte e contributi su spese tecniche</i>		€ 11.459,44
12.e	I.V.A. su lavori da CRE: 22%		€ 29.202,67
12.f	I.V.A. su oneri finalizzati alla sicurezza: 22%		€ 1.353,00
12.g	I.V.A. su somme a disposizione (da C.1 a C.6) 22%		€ 6.352,09
	Sommano spese per I.V.A. ed altre imposte (da 12.a a 12.e)		€ 48.367,20
	SOMMA NO		€ 123.887,19
TOTALE GENERALE (A+B+C)			€ 262.776,57

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Determina N° 320 del 19/07/2023

Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235

Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a CRISTINA SCARAVONATI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.

Documento stampato il giorno 20/07/2023 da Grupico Francesca.

Segretario Generale

Dott.ssa Anna Maria Motolese