



Comune di Fiorano Modenese
Provincia di Modena

ATTO DETERMINATIVO N. 450 DEL 22/09/2022

SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA

**OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA L. GUIDOTTI DI FIORANO MODENESE DA REALIZZARSI MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - CODICE CUP G85I16000090004 - CIG GARA 7896669966 CIG DERIVATO 80119484A5
DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2022, N. 91
- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSAZIONE AUMENTO MATERIE PRIME, PERIODO 01/01/2022-31/07/2022
- APPROVAZIONE RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO :

Che con atto determinativo n.447 del 02.11.16 è stato affidato il servizio di progettazione preliminare dell'intervento di ristrutturazione edilizia della palestra della scuola primaria L. Guidotti di Fiorano Modenese, da realizzarsi mediante demolizione e ricostruzione, come dettagliato nel documento preliminare alla progettazione, al costituendo r.t.p. tra l'arch. Bruno De Pietri (mandante) con studio in Sassuolo Via Circonvallazione Sud, 50 – c.f.DPT BRN 68P27F257F – P.IVA 02561950367 ed il geologo Ildo Facchini(mandatario) con studio in Fiorano Modenese via Ghiarella, 16 – c.f. FCCLDL 52L30D783A – P.IVA 00812090363;

Che, a fronte della presentazione dell'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo tra i suddetti professionisti, a firma del notaio Andrea Fatuzzo iscritto nel ruolo del distretto notarile di Reggio Emilia, sottoscritto in data 03.11.2016 rep. 7707 – raccolta 5171, pervenuto in data 11.11.2016 prot. 20747, con atto determinativo nr. 507 del 24.11.2016 si è provveduto ad impegnare, a favore del R.T.P. Bruno De Pietri (mandatario) e geologo Ildo Facchini (mandante);

Che con Deliberazione di giunta Comunale n. 146 del 22.12.2016 è stato approvato in linea tecnica il progetto preliminare, redatto dal R.T.P. arch. Bruno De Pietri (mandatario) e geologo Ildo Facchini (mandante) (secondo quanto previsto dall'art. 128 dell'ex D.Lgs. 163/2006, e dall'art. 23 comma 3 del D.Lgs 50 del 18/04/2016), riguardante la realizzazione del PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA L.

GUIDOTTI DI FIORANO MODENESE, REALIZZATA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE;

Che con atto determinativo nr. 295 del 26.06.2017 si è stabilito di procedere all'acquisizione di servizi tecnici di architettura e ingegneria consistenti nella progettazione definitiva/esecutiva (unico livello), direzione lavori, coordinamento della sicurezza e attività accessorie per l'intervento di ristrutturazione edilizia della palestra della scuola primaria "L. Guidotti" di Fiorano Modenese, tramite la Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett.a);

Che con comunicazione del 04.07.2017, è stata trasmessa la suddetta determinazione a contrarre all'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico - unitamente agli elaborati di gara ed alle indicazioni utili all'espletamento della procedura da parte della Centrale di Committenza;

Visto l'atto determinativo nr. 443 del 29.11.2017 dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico mediante il quale la Centrale Unica di Committenza a conclusione dell'iter di gara, ha aggiudicato alla società Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop., via G. Galilei, 220 - 41126 MODENA - C.F. e P.IVA 00345720361;

Visto l'atto determinativo nr. 24 del 24.01.2018 mediante il quale si è provveduto a prendere atto delle suddette risultanze di gara;

Visto il contratto sottoscritto con la società Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop di cui al rep. 1618 del 29.1.2018;

Considerato che in data 21.12.2018 con prot. 26264 è stato presentato il progetto esecutivo, successivamente integrato in data 25.03.2019 con prot. 5921 ed in data 10.04.2019 con prot. 7389 del 10.04.2019;

Dato atto che il progetto, ai sensi dell'art. 26 comma 6 lett. c del D.Lgs 50 del 18.4.2016 e s.m. e i., è stato oggetto di verifica da parte del dirigente responsabile del settore Pianificazione e Gestione del Territorio, arch. Bolondi Roberto, in contraddittorio con il progettista ing. Pongolini Claudio con prot. 7401 del 10.04.2019;

Dato Atto altresì che il suddetto progetto Esecutivo in data 10/04/2019 è stato validato (art. 26, c.8, del Codice) dal Responsabile del Procedimento, ing. Manuela Giurgola mediante la presa d'atto delle risultanze della verifica e assunto agli atti con prot n. 7402/2019;

Dato Atto altresì che il suddetto progetto è stato approvato, con delibera di G.C. n. 43 del 11.04.2019 e che con la medesima deliberazione, ai sensi della Legge Regionale 15 del 2013 art. 10 comma 1 lettera c), è stato costituito titolo abilitativo alla realizzazione dei lavori, e nel contempo è stato autorizzato la deroga al reperimento della superficie permeabile prevista, per 267 mq., ai sensi dell'art. 102 comma 6 ed 8 della variante di RUE approvata con atto deliberativo del Consiglio Comunale nr. 3 del 31.01.2019;

Visti gli aggiornamenti e le modifiche apportate ad alcuni elaborati progettuali, approvati con la predetta delibera di Giunta Comunale n. 43 del 11.4.2019, a causa di un errore da parte dei progettisti nell'invio di una versione precedente ed accertato che tali errori non modificano le risultanze tecnico-economiche e la natura del progetto;

Che con atto determinativo a contrarre nr. 207 del 24.04.2019 si è stabilito di procedere all'acquisizione dei lavori in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, dando atto altresì che la Centrale di Committenza costituita presso l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, avrebbe svolto le funzioni di Stazione Appaltante previste dal D.Lgs. 50/2016 fino alla aggiudicazione definitiva ed efficace;

Che con il medesimo atto si è provveduto ad aggiornare e modificare agli elaborati progettuali approvati con delibera di giunta n. 43 del 11.4.2019, pervenuti con prot.8280 e 8306 in data 23.4.19, integrando altresì lo schema di contratto;

Che con comunicazione del 24.04.2019 prot. 8392, è stata trasmessa la suddetta determinazione a contrarre all'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico - unitamente al progetto ed alle indicazioni utili all'espletamento della procedura da parte della suddetta Centrale;

Visto l'atto determinativo nr. 448 del 13.08.2019 dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico mediante il quale la Centrale Unica di Committenza a conclusione dell'iter di gara, ha aggiudicato al costituendo R.T.I. formato I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A., via Portogallo n.60, Modena, c.f. 01029050364 mandataria, e SISTEM COSTRUZIONI SRL, via Montegrappa n.18/20, Castelvetro (MO), c.f. 02251920365 che ha offerto il ribasso del 13,51% per un importo contrattuale di €. 2.091.560,32, oltre ad € 99.958,32 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessive € 2.191.518,64, oltre ad €.219.151,87 per IVA al 10% per complessivi €. 2.410.670,52;

Che in data 16.08.2019, prot. 16853 del 19.08.2019, la Centrale Unica di Committenza ha trasmesso gli atti di gara e comunicato l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione;

Visto l'atto determinativo nr. 380 del 23.08.2019 mediante il quale si è preso atto delle risultanze di gara suddetta rimandando l'assunzione dell'impegno di spesa, alla consegna dell'atto costitutivo del raggruppamento con il mandato collettivo speciale con rappresentanza a favore del mandatario, provvedendo nel contempo a finanziare a favore della società Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop., via G. Galilei, 220 - 41126 MODENA - C.F. e P.IVA 00345720361 il saldo delle competenze a titolo di direzione lavori, coordinamento della sicurezza e attività accessorie;

Visto l'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo tra I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A., via Portogallo n.60, Modena, c.f. 01029050364 (mandataria), e SISTEM COSTRUZIONI SRL, via Montegrappa n.18/20, Castelvetro (MO) (mandante), c.f. 02251920365 a firma del notaio Luigi Zanichelli di Correggio (R.E) iscritto nel ruolo del distretto notarile di Reggio Emilia, sottoscritto in data 05.09.2019 rep. 120607 - raccolta 37753;

Che in data 09.09.2019 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto;

Visto il contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di cui al rep. 1633 del 7.10.2019;

Visto l'atto determinativo nr. 505 del 11.11.2019 mediante il quale sono stati assunti gli impegni a favore del raggruppamento aggiudicatario dei lavori in oggetto;

Che con atto determinativo n.349 del 06.08.2020, a seguito dei provvedimenti legislativi inerenti le misure straordinarie ed urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale, è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera n. 1 redatta dalla direzione lavori in data 23.07.2020, agli atti prot. n. 13941 del 28.07.2020, al fine di adottare adeguate misure di contenimento per la tutela della salute dei lavoratori del cantiere in oggetto, che ha comportato l'aumento dei soli costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, dell'importo di €. 2.205.501,31, comprensivo dell'importo relativo alla sicurezza pari ad €. 113.940,99, determinando un aumento dell'importo contrattuale dei lavori di €. 13.982,67 oltre Iva;

Che con atto determinativo n. 131 del 09.04.2021, è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera n. 2 redatta dalla direzione lavori in data 01.04.2021, agli atti prot. n. 7004 del 01.04.2021, al fine di eliminare delle interferenze di sottoservizi, aggiornare i costi della sicurezza Covid-19 ed apportare alcune migliorie alle prestazioni dell'edificio, nell'importo di €. 2.455.324,86, comprensivo dell'importo relativo alla sicurezza lavori pari ad €. 102.446,31 ed agli oneri Covid-19 pari ad €. 52.775,97, determinando un aumento dell'importo contrattuale dei lavori di €. 249.823,55 oltre Iva;

Che con atto determinativo n. 286 del 08.07.2021, è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera n. 3 redatta dalla direzione lavori in data 01.07.2021, agli atti prot. n. 15281 del 08.07.2021, al fine di apportare migliorie/modifiche agli impianti elettrici, migliorie alle prestazioni dell'edificio ed aggiornare i costi della sicurezza Covid-19, nell'importo di €. 2.330.608,13 oltre a € 103.690,31 per oneri della sicurezza, ed €. 59.848,29 per oneri sicurezza Covid-19 per complessivi € 2.494.146,73, determinando un aumento dell'importo contrattuale dei lavori di €. 38.821,87 oltre Iva;

VISTO l'atto determinativo n. 324 del 11.08.2021, con il quale è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera n. 4, redatta dalla direzione lavori in data 27.07.2021, agli atti prot. n. 16679 del 27.07.2021, nell'importo di €. 2.336.799,94 oltre a € 105.780,66 per oneri della sicurezza, ed €. 59.848,29 per oneri sicurezza Covid-19 per complessivi € 2.502.428,89, determinando un aumento dell'importo contrattuale dei lavori di €. 8.282,16 oltre Iva;

VISTO l'atto determinativo n. 597 del 16.12.2021 con il quale è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera n. 5, redatta dalla direzione lavori in data 06.12.2021, agli atti prot. n. 27315 del 07.12.2021, nell'importo di €. 2.334.224,43 oltre a € 107.456,82 per oneri della sicurezza, ed €. 66.559,48 per oneri sicurezza Covid-19 per complessivi € 2.508.240,73, che ha determinato un aumento dell'importo contrattuale dei lavori di €. 5.811,84 oltre Iva;

VISTI:

il verbale di sospensione dei lavori n. 1 emesso in data 5.2.2020 a fronte della necessità di procedere all'esecuzione di indagini sul terreno;

il verbale di ripresa n. 1 emesso in data 5.3.2020;

il verbale di sospensione dei lavori n. 2 emesso in data 17.03.2020 per motivi forza maggiore e pubblico interesse - DPCM 11.3.2020 a fronte dell'emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19;

il verbale di ripresa n. 2 emesso in data 18.05.2020 a seguito dell'aggiornamento del P.O.S. in conformità al "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento e la diffusione Covid-19 nel cantiere", su cui l'impresa ha apposto delle riserve, confermate sul registro di contabilità in data 17.07.2020;

VISTI:

l'atto di sottomissione rep. 1335 del 11.05.2021;
l'atto di sottomissione rep. 1643 del 28.06.2021;
l'atto di sottomissione rep. 1647 del 30.09.2021;
l'atto di sottomissione rep. 1648 del 30.09.2021;
l'atto di sottomissione rep. 1654 del 07.02.2022;

VISTO l'atto determinativo n. 404 del 07.10.2021 con il quale è stata approvata la novazione dei termini contrattuali a tutto il 15.12.2021, come da verbale prot. 22123 del 06.10.2021, sottoscritto dal RUP ing. Manuela Giurgola e dal procuratore speciale Rappresentante dell'Impresa I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A e procuratore Speciale dell'ATI formato tra I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A., mandataria, e SISTEM COSTRUZIONI SRL mandante, sig. Giulio Licopodio;

VISTO l'atto determinativo n. 544 del 06.12.2021 con il quale è stata approvata la novazione dei termini contrattuali a tutto il 14.02.2022, come da verbale prot. 26893 del 02.12.2021, sottoscritto dal RUP ing. Manuela Giurgola e dal procuratore speciale Rappresentante dell'Impresa I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A e procuratore Speciale dell'ATI formato tra I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A., mandataria, e SISTEM COSTRUZIONI SRL mandante, sig. Giulio Licopodio;

VISTO l'atto determinativo n. 306 del 22.06.2022 con il quale è stato approvato lo schema dell'accordo bonario, redatto ai sensi dell'art. 205 del D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii, sottoscritto dall'impresa appaltatrice I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A., via Portogallo n.60, Modena, c.f. 01029050364 (mandataria), nel R.T.I. con SISTEM COSTRUZIONI SRL, via Montegrappa n.18/20, Castelvetro (MO) (mandante), c.f. 02251920365, dal R.U.P. ing. Manuela Giurgola e dalla sottoscritta dirigente del settore III, arch. Cristina Scaravonati, a "totale" tacitazione delle spettanze sulle riserve esplicitate, addivenendo con lo stesso, alla definizione di ogni contestazione sino ad oggi insorta, rinunciando a qualsiasi azione legale e di arbitrato per fatti economici e/o contabili per i lavori in oggetto, considerando soddisfatte le proprie richieste e concluse le pendenze con la scrivente amministrazione, ad eccezione dei compensi derivanti dai Decreti Governativi relativi alle Revisioni / Compensazioni dei prezzi che devono ancora essere riconosciuti alla stessa Impresa;

Visto l'atto determinativo n. 388 del 04.08.2022 con il quale si è provveduto ad approvare la compensazione dei prezzi dovuta all'aumento del costo delle materie prime per i lavori eseguiti e contabilizzati nel 1 e 2 semestre 2021, e più specificatamente € 12.994,89 oltre IVA per il 1 semestre 2021 ed € 12.752,77 oltre IVA per il 2 semestre 2021 per complessivi € 25.747,66 oltre ad € 2.574,77 per iva al 10% per complessivi € 28.322,43

VISTO il DL 50/2022 del 17/05/2022, convertito in legge con la legge di conversione 91 del 15/07/2022 e segnatamente l'art. 26 il quale riporta "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" che così recita:

Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, e' adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3;

omissis

- *i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi come sopra aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle proprie risorse, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4";*
- *il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento. A tali fini, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del decreto;*

Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, e' emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento e' effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.

DATO ATTO CHE la delibera n. 1288 del 27.07.2022 pubblicata sul BURERT n. 235 del 30.07.2022 la Regione Emilia Romagna ha approvato l'aggiornamento infrannuale 2022 dell'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia – Romagna;

CONSIDERATO CHE il Direttore dei lavori in data 25.08.2022 prot. 19405 ha valutato e determinato la quota spettante della compensazione prezzi per il periodo dal 01.01.2022 al 31.07.2022 pari al 90% di €. 144.221,57 e quindi per €. 129.799,41 oltre IVA, come da attestazione sottoscritta in data 25.08.2022 dalla D.L. e in data 26.08.2022 dal RUP;

VERIFICATO CHE, come stabilito dall'art. 26 comma 1 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91, le risorse proprie dell'Ente disponibili per il pagamento compensazione suddetta ammontano ad €. 23.031,61 oltre IVA, così distinte, per €. 16.140,31 oltre IVA corrispondente al 50% degli imprevisti come evidenziato nel quadro economico allegato alla presente, per €. 6.891,30 oltre IVA con altre risorse a disposizione stanziare a bilancio allo stesso intervento e quindi per la differenza pari ad €. 106.767,80 oltre IVA in data 26.08.2022 con prot. 19514, si è provveduto ad inoltrare apposita richiesta a valere sul Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche istituito Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, così come stabilito dall'art. 26 DL 50/2022 del 17/05/2022, convertito in legge con la legge di conversione 91 del 15/07/2022;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli

Enti Locali" ed in particolare gli artt. 107 e 109, oltre agli artt. 183 e 192;
• il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTE:

- la deliberazione di CC nr.86 del 20/12/2021 avente ad oggetto : "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024"
- la deliberazione di CC nr.87 del 20/12/2021 avente ad oggetto : "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E BUDGET SOCIETA FIORANO GESTIONE PATRIMONIALI";
- la Deliberazione di GC nr.161 del 30/12/2021 avente ad oggetto "ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000 – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, 2022 2024 – APPROVAZIONE SEZIONE CONTABILE" e successive modifiche ed integrazioni;
- la delibera di CC n. 40 del 28/04/2022 avente ad oggetto: "Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione al bilancio di previsione 2022-2024.";
- la delibera di GC n. 34 del 29/04/2022 avente ad oggetto "VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024 A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO DEL 28 APRILE 2022 (II)";
- la delibera di CC n. 54 del 31/05/2022 avente ad oggetto: "Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione al bilancio di previsione 2022-2024.";
- la delibera di GC n. 51 del 01/06/2022 avente ad oggetto "VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024 A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO DEL 31 MAGGIO 2022 (III)";
- la delibera di CC n. 65 del 28/07/2022 avente ad oggetto: "Verifica della Salvaguardia degli equilibri di bilancio, Variazione di Assestamento generale del bilancio di previsione 2022/2024 e stato attuazione programmi e progetti";
- la delibera di GC n. 67 del 29/07/2022 avente ad oggetto "VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024 a seguito dell'assestamento di bilancio 2022/2024 del 28 luglio 2022;

DATO ATTO della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto a norma dell'art. 147 bis del D.lgs 267/2000;

VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n. 6 del 11/03/2022, relativo alla nomina del Dirigente del settore III "Pianificazione e Gestione del Territorio";

CONSIDERATO che il provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

tutto ciò premesso e considerato e sulla base delle indicazioni sopra espresse

DETERMINA

DI CONSIDERARE quanto precede quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L.241/1990 e ss.mm;

DI APPROVARE, la compensazione dovuta all'aumento delle materie prime per i lavori eseguiti e contabilizzati nel periodo dal 01.01.2022 al 31.07.2022, per il cantiere RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA L. GUIDOTTI DI FIORANO MODENESE DA REALIZZARSI MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE come da calcoli eseguiti dalla direzione lavori, affidata ing. PONGOLINI CLAUDIO della società Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop, ai sensi del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91 e presentati in data 25.08.2022 prot. 19405, spettante per la

quota pari al 90% di €. 144.221,57 e quindi per €. 129.799,41 oltre IVA, come da attestazione sottoscritta in data 25.08.2022 dalla D.L. e in data 26.08.2022 dal RUP, autorizzando nel contempo il RUP all'emissione dei relativi certificati di pagamenti;

PRESO ATTO CHE le risorse proprie dell'Ente disponibili per il pagamento della compensazione suddetta ammontano ad €. 23.031,61 oltre IVA, così distinte per €. 16.140,31 oltre IVA corrispondente al 50% degli imprevisti come evidenziato nel quadro economico allegato alla presente, per €. 6.891,30 oltre IVA con altre risorse a disposizione stanziata a bilancio allo stesso intervento e quindi per la differenza pari ad €. 106.767,80 oltre IVA in data 26.08.2022 con prot. 19514, si è provveduto ad inoltrare apposita richiesta a valere sul Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche istituito Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, così come stabilito dall'art. 26 DL 50/2022 del 17/05/2022, convertito in legge con la legge di conversione 91 del 15/07/2022;

IMPEGNARE a favore del raggruppamento temporaneo tra I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A., via Portogallo n.60, Modena, c.f. 01029050364 (mandataria), e SISTEM COSTRUZIONI SRL, via Montegrappa n.18/20, Castelvetro (MO) (mandante), c.f. 02251920365, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma € 23.031,61 oltre IVA 10% per €. 2.303,16 per complessivi **€. 25.334,77** utilizzando, ai sensi dall'art. 26 comma 1 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91, le risorse accantonate e disponibili a titolo di imprevisti nel quadro economico, pari ad €. 16.140,31 oltre IVA al 10% per complessivi **€. 17.754,34** utilizzando la prenotazione di impegno 4244/2020 alla voce di bilancio 04022.02.040220310;

per la differenza pari ad **€. 7.580,43** nel seguente modo:

€. 7.357,85 utilizzando la prenotazione di impegno 6451/2021 alla voce di bilancio 04022.02.04022064;

per €. 222,58 utilizzando la somma disponibile alla voce di bilancio 04022.02.040220340;

DI DARE ATTO che per la somma di €. 106.767,80 oltre IVA per cui si è già provveduto ad inoltrare la succitata richiesta, si provvederà con successivo atto, a formalizzare apposito impegno di spesa ad ottenimento della somma da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

DI APPROVARE il Quadro Economico di spesa rideterminato nelle risultanze di cui all'allegato alla presente;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

DI DARE ATTO altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

DI NOTIFICARE il presente atto all'appaltatore per gli adempimenti conseguenti;

DI PUBBLICARE, in rispetto del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, nella home page del profilo del committente alla sezione "Amministrazione trasparente" i dati richiesti.

- di impegnare la spesa / accertare l'entrata risultanti dal presente atto come da tabella allegata:

E/U	FPV	Importo (€)	Voce di bilancio	Anno	Impegno	Descrizione Fornitore/Cliente	C.I.G.
U	N	222,58	04022.02.040220340	2022	2183	I.T.I. IMPRESA GENERALE SPA MANDATARIA IN RTI CON SISTEM COSTRUZIONI SRL	80119484A5
U	S	7.357,85	04022.02.040220640	2022	2190	I.T.I. IMPRESA GENERALE SPA MANDATARIA IN RTI CON SISTEM COSTRUZIONI SRL	80119484A5
U	N	17.754,34	04022.02.040220310	2022	2191	I.T.I. IMPRESA GENERALE SPA MANDATARIA IN RTI CON SISTEM COSTRUZIONI SRL	80119484A5

IL DIRIGENTE
Cristina Scaravonati / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente